

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Mirosławcu, którego dyrektorem jest Pani Krystyna Górniak.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr II/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w dniu 20-08-2015r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący komisji : Stanisław Pilc

Członek komisji: Marcin Karczewski

Członek komisji: Janusz Beer

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 5

Kontrolą objęto: stan zaawansowania prac remontowych w Zespole Szkół w Mirosławcu na dzień 20.08.2015r..

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Przyjęcie informacji o aktualnie prowadzonych pracach na terenie szkoły od Wykonawcy i Dyrektora Zespołu Szkół.
2. Przegląd już wykonanych prac.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

W przeprowadzonej przez komisję rozmowie, Pan Waldemar Piotrowski zapewnił, iż terminu zakończenia prac jest niezagrożony. Poinformował, że wszystkie prace budowlane zostaną ukończone do dnia rozpoczęcia nauki przez uczniów, a pozostałe czynności zostaną zakończone w uzgodnionym terminie.

Uczestnicząca w rozmowie Pani Dyrektor Krystyna Górniak co prawda nie odniosła się bezpośrednio do zapewnień wykonawcy, ale też tego nie zakwestionowała. Komisja zauważyła, iż Pani Dyrektor jest doskonale zorientowana w pracach jakie toczą się na terenie szkoły.

Odnosząc się do pkt. 2 kontrolujący po obejrzeniu tego co już zostało wykonane i po informacji co jeszcze jest do zrobienia, mają wątpliwości, czy faktycznie termin zakończenia inwestycji zostanie dotrzymany. Ogrom trwających prac w ocenie komisji jest tak duży, że trudno w to uwierzyć.

Zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu *W protokole brakuje informacji o wykonanych pracach dodatkowych które zostały wykonane z konieczności pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. Prace dodatkowe realizowane w terminie przed rozpoczęciem w tej sytuacji trudno mi odnieść do zapewnień wykonawcy który realizował dodatkowe zadanie*

Protokół pokontrolny sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Nad stanem wykonania robót i jakości cała specjalista zatrudniony przez inwestora Inspektor Nadzoru pan Karimierz Prostki z Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych

Protokół zawiera 2 (dwie) ponumerowane strony.

Podpisy osób kontrolujących

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolnej

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mirosławcu
[Signature]
.....
mgr Krystyna Górniak

Mirosławiec, 28 sierpień 2015r.