

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.702.854,00, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 190.119,28 zł, co stanowi 7,03 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
25	80104	<i>Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie dydaktyczne, szatniowe i archiwum zakładowe wraz z modernizacją podłóg w salach dydaktycznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu</i>	70 000,00	-	-
		Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 r.			
		Suma Rozdziału 80104	170 000,00	258,30	0,15
26	85395	<i>Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych</i>	60 000,00	-	-
		Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 r.			
		Suma Rozdziału 85395	60 000,00	-	-
27	90015	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego</i>	11 612,00	-	-
		Firmie Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna z Ostrowca, gm. Walecz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półroczu 2012 r.			
28	90015	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedle "Orle"</i>	-	-	-
		Zadanie zaplanowano do realizacji od 2018 roku.			
29	90015	<i>Budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu</i>	10 000,00	-	-
		Została podpisana umowa z firmą P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Siatkowski z Piły na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
30	90015	<i>Budowa oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronie miejscowości Orle)</i>	15 894,00	-	-
		Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2012 r.			
31	90015	<i>Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu</i>	3 194,00	-	-
		Firmie Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna z Ostrowca, gm. Walecz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półroczu 2012 r.			
32	90015	<i>Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka</i>	3 000,00	-	-
		Firmie P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Siatkowski z Piły zlecono opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półroczu 2012 r.			
		Suma Rozdziału 90015	43 700,00	-	-
33	90095	<i>Doprowadzenie instalacji wodociągowej na teren targowiska</i>	2 500,00	-	-
		Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2012 r.			
34	90095	<i>Budowa śmietnika w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	-	-	-
		Z.NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 27.183,00 zł dla firmy KERD z Kołobrzegu za wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.			
35	90095	<i>Budowa nowego śmietnika na ul. Spokojnej wraz z rozbiórką istniejącego śmietnika i zagospodarowaniem terenu</i>	-	-	-
		Z.NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 29.760,00 zł dla firmy KERD z Kołobrzegu za wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone.			
		Suma Rozdziału 90095	2 500,00	-	-
36	92109	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jankwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu</i>	400 000,00	321,26	0,08
		W związku z podjętą decyzją o realizacji zadania w dwóch etapach zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna podział opracowanej dokumentacji na dwa etapy. Z.NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 18.450,00 zł dla firmy Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową i uzyskanie pozwolenia na budowę.			
		<i>Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie</i>			
37	92109	<i>Przedmiotowa kwota została zaplanowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2012 r.</i>	18 000,00	-	-