

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.702.854,00, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 190.119,28 zł, co stanowi 7,03 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

| Lp.                         | Rodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2012 r.     | Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. | % wykonania na dzień 30.06.2012 r. |
|-----------------------------|-------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                           | 2     | 3  | 4                   | 5                                | 6                                  |
|                             |       | <b>Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu</b>  |                     |                                  |                                    |
| 38                          | 92109 | Z NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 84.644,77 zł dla firmy "AGRAS" Radosław Sydonowicz z Wałcza za wykonanie robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego i przebudowy schodów wewnętrznych. Z NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 2.999,99 zł dla firmy Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bielen ze Strączna za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie zostało zakończone. | -                   | -                                | -                                  |
| <b>Suma Rozdziału 92109</b> |       |  | <b>418 000,00</b>   | <b>321,26</b>                    | <b>0,08</b>                        |
| 39                          | 92601 | <b>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Mirosławcu</b><br>Zadanie zaplanowano do realizacji po 2021 roku.  | -                   | -                                | -                                  |
| 40                          | 92601 | <b>Przebudowa boiska do koszykówki w Parku Miejskim w Mirosławcu na boisko dwufunkcyjne (do koszykówki i tenisa ziemnego)</b><br>Opracowano przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bielen ze Strączna dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót. Wybrano wykonawcę robót tj. firmę Zakład Usług Budowlanych Karola Robert Saryczew z Mirosławca.                      | 23 000,00           | -                                | -                                  |
| 41                          | 92601 | <b>Termomodernizacja budynku socjalnego na Stacji Miejskim w Mirosławcu</b><br>Przedmiotowa kwota została zaplanowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2012 r.  | 20 000,00           | -                                | -                                  |
| 42                          | 92601 | <b>Wykonanie studni do nawadniania płyty boiska wraz z systemem nawadniającym na Stadionie Miejskim w Mirosławcu</b><br>Z NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 2.952,00 zł dla firmy „Usługi geologiczne” z Wałcza za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień.  | -                   | -                                | -                                  |
| <b>Suma Rozdziału 92601</b> |       |  | <b>43 000,00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           |
| 43                          | 60014 | <b>Dotacja dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1984z nr. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084"</b>   | 599 200,00          | -                                | -                                  |
| 44                          | 90001 | <b>Środki ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków</b>  | 15 000,00           | 7 813,08                         | 52,09                              |
| 45                          | 90002 | <b>Środki ochrony środowiska - utylizacja azbestu</b>  | 15 000,00           | 8 142,50                         | 54,28                              |
| 46                          | 90005 | <b>Środki ochrony środowiska - kolektory słoneczne</b>   | 5 000,00            | -                                | -                                  |
| 47                          | 90095 | <b>ZECWIK - wniesienie kapitału pieniężnego</b>  | 197 900,00          | -                                | -                                  |
| 48                          | 92109 | <b>Dotacja dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na przebudowę prywatnych pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia magazynowe wraz z ich osuszeniem</b><br>Wykonano I etap zadania w zakresie zainstalowania systemu do osuszania pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Wykonawcą była firma "MARSON" z Drawaska Pomorskiego.   | 40 000,00           | 38 204,78                        | 95,51                              |
| <b>OGÓLEM</b>               |       |  | <b>2 702 854,00</b> | <b>190 119,28</b>                | <b>7,03</b>                        |

Sprezjant:  
Bogumiła Karagul  
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwencji  
17.08.2012 r.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
*Pawlik*  
Piotr Pawlik