

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.702.854,00, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 190.119,28 zł, co stanowi 7,03 % planu, na której wyszczególnione zadania.

| Lp.   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2012 r.   | Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. | % wykonania na dzień 30.06.2012 r. |
|---|--------|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                 | 5                                | 6                                  |
| 1   | 01010  | <b>Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo</b><br>Zabezpieczona kwota przeznaczona jest na zapłacenie wynagrodzenia (II część) za opracowywaną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półroczu 2012 r.  | 102 300,00        | -                                | -                                  |
| 2   | 01010  | <b>Modernizacja hydroforu we wsi Łowicz Walecki</b><br>W wyniku ogłoszonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót tj. Zakład Producyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA” Elżbieta Sekutera z Wielenia. Firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie 79.013,56 zł. W ramach zadania zapłacono również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego dla Biura Usług Inwestorskich "ALTMARK" Leona Alimark z Ostrowca w kwocie 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone.   | 89 814,00         | 79 813,56                        | 88,87                              |
| <b>Suma Rozdziału 01010</b>                       |        |  | <b>192 114,00</b> | <b>79 813,56</b>                 | <b>41,54</b>                       |
| 3   | 60013  | <b>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu</b><br>Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2012 r.   | 30 750,00         | -                                | -                                  |
| <b>Suma Rozdziału 60013</b>                       |        |  | <b>30 750,00</b>  | -                                | -                                  |
| 4   | 60016  | <b>Nabycie nieruchomości rolnych pod drogi</b><br>W styczniu br. zostały nabyte od pani Alicji Trot nieruchomości położone w obrębie Mirosławiec 34, obejmujące niezabudowane działki gruntowe oznaczone geodezyjnie numerami 694/19, 694/20 i 694/21 o łącznej powierzchni 0,4809 ha oraz nieruchomości położona w obrębie Mirosławiec 0001 obejmująca niezabudowaną działkę gruntową oznaczoną geodezyjnie numerem 954/16 o powierzchni 0,1707 ha. Zadanie zostało zakończone.   | 10 504,00         | 10 503,60                        | 100,00                             |
| 5   | 60016  | <b>Przebudowa drogi do Drzewoszewa</b><br>Zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 roku.   | -                 | -                                | -                                  |
| 6   | 60016  | <b>Przebudowa ul. Lesnej w Mirosławcu</b><br>Zadanie zaplanowano do realizacji w 2021 roku.  | -                 | -                                | -                                  |
| 7   | 60016  | <b>Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową na terenie osiedla "Orle"</b><br>Zadanie zaplanowano do realizacji od 2016 roku.   | -                 | -                                | -                                  |
| 8   | 60016  | <b>Przebudowa chodnika na ul. Orlej w Mirosławcu (do Zakładu Metaltech)</b><br>W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Waleczu. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Usługi Projektowe" Irena Bakalarska z Koszalina.   | 125 000,00        | 615,00                           | 0,49                               |
| 9   | 60016  | <b>Przebudowa chodnika na ul. Parkowej przed budynkiem Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz placu przy "Czołgu" w Parku Miejskim w Mirosławcu wraz z oświetleniem</b><br>W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę Biuro Usług Projektowych "RIW" s.c. z Szydłowa za kwotę 2.829,00 zł. Wybrano również wykonawcą robót tj. firmę "POL-DRÓG P.L.A" Sp. z o.o. z Pily oraz inspektora nadzoru inwestorskiego firmę KMC Administrator - Nieruchomości Sp. z o.o. z Pily. | 210 000,00        | 3 444,00                         | 1,64                               |
| 10  | 60016  | <b>Budowa przystanku autobusowego w Mirosławcu (ul. Szkolna), na Kalinówce, Piecniku, Jabłonkowie, Bronikowie, Kol. Hanki, Hankach (szl. 2) wraz z rozbiórką istniejących uszkodzonych przystanków oraz budowa przystanków na Kol. Piecnik (szl. 2)</b><br>Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 r.   | 71 000,00         | -                                | -                                  |
| 11  | 60016  | <b>Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX-Lecia LLP w Mirosławcu Górnym</b><br>W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Waleczu. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Usługi Projektowe" Irena Bakalarska z Koszalina.   | 100 000,00        | 66,25                            | 0,07                               |
| 12  | 60016  | <b>Przebudowa drogi Jadwżyn-Płociczno</b><br>Z NN z 2011 r wydatkowano kwotę 20.750,00 zł za wykonanie robót dla firmy Zakład Rolno-Budowlany "ROLBUD" Eugeniusz Stanisław Grudziński, Kol. Hanki. Zadanie zostało zakończone.   | -                 | -                                | -                                  |
| <b>Budowa zjazdu na ul. Zamkowej w Mirosławcu</b> |        |  |                   |                                  |                                    |