

Załącznik nr 10

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2011 roku

Zaplanowano na 2011 r. wydatki majątkowe w kwocie 3.042.324,32 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości 2.292.823,52 zł, co stanowi 75,36 % planu, na niższej wyszczególnione zadania.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
1	01010	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkono Zabezpieczona kwota przeznaczona jest na zapłacenie wynagrodzenia (II część) za opracowywaną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2012 r. w ramach NW w kwocie 12.300,00 zł.	12.300,00	12.300,00	100,00%
2	01010	Budowa wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroforu W ramach zadania przeprowadzono badania próbek wody z sieci wodociągowej i ujęcia wody. Firmie Usługi Studniarskie Jarosław Węszarek z Chwiratru zlicono wykonanie sprawozdania wydajności studni głębinowej. Firmie „BEGEO” Usługi Hydrogeologiczne – Operaty Wodoprawne mgr Bogusław Graczyk z Koszalina zlicono opracowanie: „Ekspertyza z przeprowadzonych badań studni głębinowej”. Biuro Usług Inwestorskich zlicono opracowanie: „Ekspertyza z przeprowadzonych badań studni głębinowej”. Biuro Usług Inwestorskich „EZR” Edward Grahński z Wąlcza opracowało dokumentację techniczną nowej sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforu i uzyskało pozwolenie na roboty. Wynagrodzenie zostało zapłacone ze środków z 2011 r. z NW w kwocie 13.647,00 zł. Została wybudowana nowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami do poszczególnych posesji oraz zmodernizowano hydrofornię - roboty wykonywała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Natalia Pele z Kalisza Pomorskiego. Zapłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Biura Usług Inwestorskich „EZR” Edward Grahński z Wąlcza. Zadanie zostało zakończone.	303 112,08	303 112,08	100,00%
3	01010	Modernizacja hydroforu we wsi Łowicz Walecki W grudniu 2011 r. ogłoszono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 r.	140 000,00	-	0,00%
Suma rozdziału 01010			455 412,08	315 412,08	69,26%
4	60016	Przebudowa drogi do Drzewosowa	-	-	0,00%
		Przebudowa drogi Jabłotyn-Płociczno Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń w kwocie 18.120,00 zł. Została podpisana umowa na kwotę 20.750,00 zł na wykonanie robót z firmą Zakład Rolno-Budowlany „ROLBUD” Eugeniusz Stanisław Grudziński, Kol. Hanka, której za wykonanie I etapu robót zapłacono kwotę 10.000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to I półroczu 2012 roku. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 20.750,00 zł.	51 446,14	48 870,00	94,99%
6	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu Wydatkowano środki na aktualizację opracowanej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wąlcza.	2 800,00	2 800,00	100,00%
7	60016	Budowa zjazdu na ul. Zamkowej w Mirosławcu Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę wraz z projektem organizacji ruchu przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wąlcza w łącznej kwocie 3.690,00 zł. Wybrano wykonawcę robót, tj. firmę S.C. Robot Publiczno-Drogowych Lucjan Romaniczak, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela z Mirosławca, której zapłacono wynagrodzenie za I etap realizacji zadania w kwocie 15.554,00 zł. Podpisano z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wąlcza umowę na usługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, której zapłacono wynagrodzenie za I etap realizacji zadania w kwocie 1.230,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 2.526,00 zł.	23 000,00	23 000,00	100,00%
8	60016	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową na terenie osiedla "Orle"	-	-	0,00%
		Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu Wybrano wykonawcę robót tj. firmę S.C. Robot Publiczno-Drogowych Lucjan Romaniczak, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela z Mirosławca. Roboty polegały na przebudowie nawierzchni chodnika na odcinku przebiegającym wzdłuż Stadionu Miejskiego. Zadanie zostało zakończone.	17 983,00	17 982,88	100,00%
Suma rozdziału 60016			95 229,14	92 652,88	97,29%
Modernizacja budynku Przychodni Zabawia w Mirosławcu					
10	70005	W kwietniu 2011 r. podpisano umowę na roboty dotyczące modernizacji budynku. Prace wykonywała firma Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „JW-BUD” Sylwester Owczarek z Wąlcza. Prace polegały m.in. na modernizacji dachu nad wejściem głównym oraz przebudowie odwodnienia przy bramie wjazdowej do garażu. Zadanie zostało zakończone.	6 690,00	6 689,99	100,00%
Suma rozdziału 70005			6 690,00	6 689,99	100,00%
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu					
11	75023	Wydatkowano środki na opracowanie aneksu do Analizy Energetycznej. W ramach promocji projektu zakupiono od firmy "Greg International" Sp. z o.o. z Krakowa kubki z nadrukiem oraz opublikowano artykuły sponsorowane w Waleckim portalu informacyjnym s.c. z Wąlcza, "Kurierze Szczecińskim" Spółka z o.o. Biuro Reklamny ze Szczecina i Oficynie Wydawniczej "NIE BYLE CO" S.C. Tomasz Chrusciński, Małgorzata Chruscińska z Wąlcza. W ramach zadania zostały dostarczone i zamontowane przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "HYDROLOG" z Wąlcza mierniki ciepła. Inwestycja była realizowana przy udziale środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zostało zakończone.	17 498,00	16 519,99	94,41%
12	75023	Modernizacja z adaptacją pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wraz z wyposażeniem i remontami W ramach zadania przeprowadzono modernizację z adaptacją pomieszczenia nr 9 na potrzeby Referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska oraz zmodernizowano pomieszczenie nr 101, 104, 105 i 108. Wykonano oznakowanie budynku w tablicy i tabliczki informacyjne. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł.	63 000,00	62 925,82	99,88%
13	75023	Zakup programów i licencji (w tym LEX GAMMA) Zakupiono program LEX GAMMA dla jst. Dostawcą programu była firma Wolters Kluwer Polska sp.z o.o. z Warszawy. Zadanie zostało zakończone.	15 744,00	15 744,00	100,00%
14	75023	Zakup zestawów i modernizacja komputerów Zakupiono komputer przenośny SONY VAIO z systemem operacyjnym Windows 7 PRO. Dostawcą komputera była firma Komputronik S.A. z Poznania. Zadanie zostało zakończone.	5 026,00	5 025,44	99,99%
Zakup i montaż klimatyzatora do pok. nr 2, 4, 102, 104, 105 wraz z modernizacją klimatyzatora w pok. nr 103 i wykonaniem instalacji zastawiającej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu					