

4. Przebudowę drogi gminnej do gruntów rolnych Jabłonowo-Jeziorko – zaplanowano zadanie w wysokości 197.813 zł, natomiast wykonano w kwocie 197.812,50 zł., z tego:

- wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz, za zlecone wykonanie map do celów projektowych w kwocie **1.830,00 zł**,
- wynagrodzenie (I rata) za zleconą firmie Usługi Projektowe Irena Bakalarska, ul. Zwycięstwa 141, 75-604 Koszalin dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz kosztorysami w kwocie **3.202,50 zł**,
- dla Starostwa Powiatowego w Wałczu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz, za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 44 położonej w Jabłonowie, w kwocie **12,00 zł**,
- pozostała kwota **192.768,00 zł** w ramach NW zostanie wydatkowana w 2009 roku.

5. Wykonanie wiaty przystankowej dla wsi Jabłonkowo wraz z zagospodarowaniem terenu – zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości 9.134 zł, natomiast wykonano w kwocie 9.133,21 zł, tj. w 99,99 %, z tego:

- zapłacono firmie "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec wynagrodzenie za roboty budowlane związane z wykonaniem z kostki betonowej płyty betonowej pod przystanek autobusowy o wymiarach 70cm x 200 cm w kwocie **5.170,21 zł**,
- zapłacono firmie „BIN” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski wynagrodzenie w kwocie **3.963,00 zł** za wykonanie, dostawę i montaż wiaty przystankowej typu EURO 3 z blachy ocynk lakierowanej o wymiarach: szerokość 340 cm, głębokość 140 cm.

Inwestycja została oddana do użytku w 2008 roku i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **9.133,21 zł**.

6. Budowę drogi ul. Leśna w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie 50.508 zł. Kwota ta w ramach NW zostanie wydatkowana w 2009 r.

7. Wykonanie dwóch wjazdów ul. Walecka – zaplanowano i wykonano wjazd publiczny nr 1 w kwocie 49.179 zł, z tego:

- wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz w wysokości **900,00 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie dla „INSTALEX” Instalacje Elektryczne w Domu i Samochodzie, Pomiarzy Mariusz Pałubicki, ul. Wolności 51/3, 78-650 Mirosławiec za przestawienie skrzynki energetycznej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 307 w Mirosławcu przy ul. Waleckiej w kwocie

714,00 zł,

- wyłoniono, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, ofertę firmy "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec; Firmie zapłacono wynagrodzenie w kwocie **45.955,00 zł** za roboty budowlane związane z wykonaniem z kostki betonowej typu polbruk koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z betonu cementowego B20 z warstwą odsączającą z piasku grubości 33 cm wjazdu nr 1 z drogi krajowej nr 10 na drogę gminną (działka nr 317) w krawężniku betonowym zagłębionym mocowanym w ławie oporowej,
- zapłacono wynagrodzenie Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wąclz, za zlecone wykonanie mapy powykonawczej w kwocie **610,00 zł,**
- zapłacono wynagrodzenie A. Dziadek z Kalisza Pomorskiego za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania w kwocie **1.000,00 zł,**

Wjazd publiczny nr 1 został oddany do użytku w 2008 roku i przyjęty na stan środków trwałych w łącznej kwocie **53.949,00 zł.**

- 8. Nabycie od PKP nieruchomości na ul. Słonecznej- grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca** - zaplanowano zadanie w wysokości **4.051 zł,** natomiast wykonano w kwocie **1.743,42 zł,** co stanowi 43,04 %.

Zakupiona nieruchomość przyjęta została na stan środków trwałych w 2008 roku w łącznej kwocie **19.818,10 zł.**

- 9. Nabycie od PKP nieruchomości na ul. Dworcowej - grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca, oświetlenie uliczne w pasie drogowym** - zaplanowano zadanie w wysokości **6.283 zł,** natomiast wykonano w kwocie **2.702,96 zł,** co stanowi 43,02 %.

Zakupiona nieruchomość przyjęta została na stan środków trwałych w 2008 roku w łącznej kwocie **30.728,28 zł.**

- 10. Budowę separatora substancji ropopochodnych w Mirosławcu** – zaplanowana inwestycja w kwocie **47.070 zł** nie została zrealizowana.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. zrealizowano w 2008 r. część nakładów inwestycyjnych dotyczących:

- dokumentacji projektowej modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Poznańska, Młyńska, Kościuszki i Wileńska) w kwocie **20.000 zł,**
- budowy drogi ul. Leśna w Mirosławcu w kwocie **5.612 zł,**
- budowy separatora substancji ropopochodnych w Mirosławcu w kwocie **610 zł.**

Dział 630, rozdział 63095 – Pozostała działalność

Z niewygasających wydatków z 2007 r. zrealizowano w 2008 r. część nakładów inwestycyjnych dotyczących opracowania koncepcji planu zagospodarowania plaży nad jez. Kosiakowo w wysokości **6.100 zł**.

Dział 700, rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano zadanie inwestycyjne *pn. „Budowa mieszkań socjalnych”* w kwocie **1.544.948 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **1.544.947,48 zł (II i III etap)**, w tym w ramach NW w 2009 r. do wydatkowania pozostanie kwota **200.897 zł**.

Całość zadania obejmuje wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, parterowych, niepodpiwniczonych z dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówkopodobną w Mirosławcu, przy ul. Dworcowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi (wiatą gospodarczą) oraz zagospodarowaniem terenu. W każdym budynku zostanie wykonanych 10 lokali socjalnych, z tego cztery jednopokojowe o powierzchni 30,65 m² i sześć dwupokojowych o powierzchni 41,41 m². Do każdego z mieszkań prowadzić będzie niezależne wejście z zewnątrz budynku.

- prace budowlane zlecono firmie Konsorcjum Hydro-Gaz, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież (od maja 2008 r. firma zmieniła nazwę na HG INWEST BUDOWLANI KACZMAREK CHMARA SP.J., ul. Buszczaka 5, 64-800 Chodzież) w wyniku udzielonego zamówienia publicznego w 2007 roku; za wykonanie II i III etapu prac firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie **1.344.050,48 zł**,
- pozostała kwota **200.897 zł** będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

W ramach II i III etapu zrealizowano następujące prace w budynkach mieszkalnych:

- dokończono ściany przyziemia,
- częściowo wykonano stropodach,
- wykonano ścianki działowe,
- częściowo wykonano podłóża i posadzki,
- częściowo prace tynkarskie i malarskie,
- częściowo stolarkę okienną i drzwiową,
- częściowo elewację i elementy zewnętrzne,
- dokończono instalację kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
- częściowo wykonano instalację zimnej i ciepłej wody,
- częściowo wykonano instalację c.o.,
- częściowo wykonano instalację wewnętrzną.
- wykonano instalację odgromową,
- częściowo wykonano przyłącza kablowe – wewnętrzne linie zasilające,

W ramach III etapu wykonano w pomieszczeniach przynależnych (wiaty gospodarcza) niżej wyszczególnione zadania:

- roboty ziemne,
- fundamenty,
- ściany przyziemia,
- częściowo dach,
- częściowo elewację i elementy zewnętrzne.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. zrealizowano w 2008 r. częściową fakturę na wykonanie mieszkań socjalnych w wysokości 407.337 zł (I etap).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano inwestycje w kwocie **26.076 zł** , a sfinansowano zadania w wysokości **25.777,20 zł**, tj. w 98,85 %, tj. na:

- **zakup programów, zestawów komputerowych oraz wyposażenia** – zaplanowano inwestycję w wysokości **22.226 zł**, a zrealizowano w kwocie **21.927,20 zł**, co stanowi 98,66 %,
- **Termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu** – zaplanowano i wykonano zadanie w kwocie **3.850 zł**, która będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano i wykonano inwestycję na zakup i montaż syren elektrycznych do alarmu w kwocie **3.500 zł**, która będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

Dział 754, rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano inwestycje w kwocie **101.179 zł**, na niżej wyszczególnione zadania:

1. **Zakup fotoradaru z licencją**” -zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **97.478 zł**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fotoradaru z licencją wybrano ofertę firmy „VIDORADAR” Sp. z o.o., ul. Libelta 1, Puszczykowo.

Fotoradar został oddany do użytku w 2008 roku i przyjęty na stan środków trwałych w łącznej kwocie **97.478,00 zł**.

2. **Zakup i montaż masztu do fotoradaru wraz z przyłączem energii elektrycznej w Mirosławcu ul. Wolności** – zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **3.701 zł**, która będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

Dział 801, rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Zaplanowano inwestycje w kwocie **225.133 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **225.130,32 zł**.

W ramach limitu zrealizowane były niżej wyszczególnione zadania:

1. **Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku** - zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **100.778 zł** , a wykonano w kwocie **100.777,26 zł** na:
 - opłacenie przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla ENEA Operator SA w wysokości **777,26 zł** (płatność końcowa),
 - pozostała kwota **100.000 zł** będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

2. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu** – zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **43.355 zł**, z tego:
 - za opracowanie dokumentacji projektowej wykonanej przez Firmę Studio projektowo – kosztorysowe PROJEKTIK z Wałcza w kwocie **32.000 zł**,
 - pozostała kwota **11.355 zł** będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.
3. **Modernizacja korytarza głównego (wymiana płytek podłogowych) w ZS w Piecniku** – zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **25.000 zł**.
4. **Modernizacja instalacji odgromowej w ZS w Piecniku** – zaplanowano kwotę **15.000 zł**, a zrealizowano zadanie inwestycyjne w wysokości **14.998,06 zł**, co stanowi 99,99 % planu.
5. **Multimedialna pracownia językowa w ZS w Mirosławcu** –zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **26.000 zł**.
6. **Zabudowa sceny auli szkolnej w system kotar i zasłon w ZS w Mirosławcu - Mirosławcu** –zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **15.000 zł**.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. zrealizowano w 2008 r. aktualizację audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu w kwocie **4.880 zł**.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano inwestycję w wysokości **112.184 zł**, a wykonano w kwocie **112.183,68 zł** na niżej wyszczególnione zadania:

1. **Termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu**, zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w wysokości **108.226 zł**, z tego na:
 - zakup znaków sądowych w kwocie **50 zł**,
 - pozostała kwota **108.176 zł** będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.
2. **Montaż komina dwuściennego kwasoodpornego w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu** - zaplanowano inwestycję w kwocie **3.958 zł** (w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Przedszkola) , a wykonano w wysokości **3.957,68 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. w 2008 r. sfinansowano aktualizację audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie **2.440 zł**.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano inwestycję w wysokości **4.000 zł**, a wykonano w kwocie **3.993 zł**, co stanowi 99,83 % planu, na zakup zestawu komputerowego w MGOPS w Mirosławcu w ramach wdrożenia funduszu alimentacyjnego.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano inwestycje w wysokości **77.582 zł**, a zrealizowano w kwocie **71.878,99 zł**, tj. 92,65 %, z przeznaczeniem na:

1. **Budowę oświetlenia na ul. Polnej w Mirosławcu**- zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **5.000 zł**, z tego:
 - zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz wykonanie mapy do celów projektowych, za którą wypłacono wynagrodzenie w kwocie **976,00 zł**,
 - pozostała kwota **4.024 zł** będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.
2. **Spłatę miesięcznych rat za zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec** - zaplanowano inwestycję w kwocie **55.000 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **49.298,21 zł**, tj. w 89,63 %,
3. **Wykonanie skrzynki energetycznej przeznaczonej do obsługi imprez terenowych** – zaplanowano zadanie w wysokości **11.500 zł**, natomiast wykonano w kwocie **11.499,31 zł**, co stanowi 99,99 %, z tego:
 - zakupiono materiały wykorzystane do wykonania skrzynki energetycznej w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „BUD-MAT” J. Woźniak & Wojciech Stefanowicz & Marcin Stefanowicz, ul. Parkowa 7, 78-650 Mirosławiec w kwocie **495,29 zł**,
 - zakupiono materiały wykorzystane do wykonania skrzynki energetycznej w P.M.B Skład Przemysłowo – Budowlany s.c., ul. Wolności 32, 78-650 Mirosławiec w kwocie **112,51 zł**,
 - zakupiono materiały wykorzystane do wykonania skrzynki energetycznej w firmie Stefanii Kubary Firma Handlowo-Usługowo „ELMES”, ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz w kwocie **7.778,51 zł**,
 - zapłacono wynagrodzenie dla „INSTALEX” Instalacje Elektryczne w Domu i Samochodzie, Pomiary Mariusz Pałubicki, ul. Wolności 51/3, 78-650 Mirosławiec za wykonanie skrzynki energetycznej w kwocie **3.113,00 zł**.

Skrzynka energetyczna została oddana do użytkowania i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **11.499,31 zł**.

4. **Budowa oświetlenia dla miejscowości Kol. Kalinówka** - zadanie inwestycyjne zaplanowano w wysokości **82 zł**, a wykonano w kwocie **81,47 zł** na opłacenie przyłącza energetycznego przez ENEA Operator SA.
5. **Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych** –zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w kwocie **6.000 zł**, która będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. finansowano w 2008 r. modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie **4.528 zł**.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycje w wysokości **362.626 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie

362.623,81 zł, na:

1. Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Jabłonkowo – zadanie zaplanowano w kwocie **69.996 zł**; a wykonano w wysokości **69.995,68 zł**, z tego:

- zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz wykonanie mapy do celów projektowych; usługi geodezyjne zostały wykonane w kwocie **1.098,00 zł**,
- zapłacono Starostwu Powiatowemu w Wałczu – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Generała Leopolda Okulickiego 15, 78-600 Wałcz za dokonanie uzgodnienia dokumentacji projektowej kwotę **130,00 zł**,
- zapłacono firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD”, ul. Szopena 54/6, 78-600 Wałcz za dokonanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Operatorem Sieci Przesyłowych Gazu w Poznaniu kwotę **218,38 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD”, ul. Szopena 54/6, 78-600 Wałcz za dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie **4.047,96 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie firmie "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec w kwocie **62.061,34 zł** za roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej Ø 110 PCV o długości 468,00 m, Ø 63 PCV o długości 33,00 m, Ø 32 PCV o długości 96,50 m, montażem studni wodomierzowej Ø 10 m/m – kpl. 1, podłączeniem wybudowanej sieci do wodociągu Jabłonowo – Piecnik, odłączeniem istniejącego ujęcia wody od zasilania miejscowego wodociągowego,
- zapłacono wynagrodzenie E. Grabińskiemu Biuro Usług Inwestorskich „E2RD”, ul. Szopena 54/6, 78-600 Wałcz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **2.440,00 zł**.

Inwestycja została oddana do użytkowania i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **69.995,68 zł**.

2. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mirosławcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w Mirosławcu Górnym - zadanie zaplanowane w wysokości **1.997 zł** zrealizowano w kwocie **1.996,48 zł**, co stanowi 99,97 % planu, tj. zapłacono:

- końcową kwotę **0,80 zł** za opracowanie przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. w Pile dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,
- za akt notarialny w kwocie **1.995,68 zł** sporządzony w związku z przekazaniem przez WAM w Szczecinie darowizny gruntu pod pompownię ścieków.

3. Budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo – zadanie zaplanowano w kwocie **209.700 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **209.699,56 zł**, tj. zapłacono:

- Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz, wykonanie mapy do celów projektowych; usługa została wykonana w kwocie **732,00 zł**,
- firmie Usługi geologiczne mgr Robert Chuchro, Dolne Miasto 10/35, 78-600 Wałcz, za wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w kwocie **1.952,00 zł**,
- firmie CENTRUM KSERO Michał Świst, ul. Bydgoska 14, 78-600 Wałcz, kwotę **77,85 zł** za sporządzenie kserokopii mapy do celów projektowych
- Starostwu Powiatowemu w Wałczu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz kwotę **121,71 zł** za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali,
- wynagrodzenie K. Bobrowskiemu, ul. Siewna 9/13, 94/250 Łódź w kwocie **53.680,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- pozostała kwota **153.136 zł** w ramach NW zostanie wydatkowana w 2009 r.

4. **Wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał., Orle)** – zadanie inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie **76.200 zł**; która będzie wydatkowana z NW w 2009 r.

5. **Modernizację wodociągu we wsi Toporzyk** – zadanie inwestycyjne zaplanowano w kwocie **4.733 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **4.732,09 zł**, co stanowi 99,98 %, tj. zapłacono:

- Firmie „MAZ-BUD” w Mirosławcu za zmodernizowanie 385 mb sieci wodociągowej wraz z wykonaniem 2 hydrantów przeciwpożarowych Ø 80 oraz 6 sztuk nawiertak opasek w kwocie **3.711,59 zł** (płatność końcowa),
- Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Wałczu kwotę **1.020,50 zł** za zajęcie pasa drogowego.

Sieć wodociągowa została oddana do użytku w **2008 r.** i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **49.718,38 zł**.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. sfinansowano w 2008 r. niżej wyszczególnione zadania:

- modernizację wodociągu we wsi Toporzyk w kwocie **5.245 zł**
- dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu w kwocie **45.676 zł** (płatność końcowa),
- budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo w kwocie **732 zł**.

Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano inwestycje w kwocie **413.080 zł**, a zrealizowano w wysokości **413.077,22 zł**, z przeznaczeniem na:

1. **Termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu** – zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne kwotę **3.850 zł**, która będzie wydatkowana w ramach NW w 2009 r.

2. Adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie **249.134 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **249.132,15 zł**, tj.:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku wybrano firmę Hydro-Gaz sp. j. P. Kaczmarek, M. Chmara, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, która za wykonane prace w 2008 r. otrzymała wynagrodzenie w wysokości **233.423,32 zł**,
- zapłacono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń, Strączno 108, 78-642 Strączno wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego nad ww. zadaniem kwotę **10.363,00 zł**,
- zapłacono firmie Agencja Reklamowa image&decorum, ul. Parkowa 8, 78-600 Wałcz za wykonanie tablicy informacyjnej kwotę **136,64 zł**,
- zapłacono firmie CENTRUM BHP i P.POŻ. „MIEL-POL” Leszek Mielcho, ul. Reymonta 14, 64-800 Chodzież za wyposażenie przeciwpożarowe kwotę **329,19 zł**,
- wykonano balustradę schodową – wydatkowano kwotę **4.880 zł**.

Inwestycja została oddana do użytku w 2008 r. i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **501.603,61 zł**.

3. Adaptację połączoną z remontem i wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie – zaplanowano zadanie w kwocie **160.096 zł**, a zrealizowano w wysokości **160.095,07 zł**, tj.:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku wybrano firmę Hydro-Gaz sp. j. P. Kaczmarek, M. Chmara, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, która za wykonane prace w 2008 r. otrzymała wynagrodzenie w wysokości **143.938,73 zł**,
- zapłacono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń, Strączno 108, 78-642 Strączno wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego nad ww. zadaniem w kwocie **8.170,00 zł**.
- zapłacono firmie Agencja Reklamowa image&decorum, ul. Parkowa 8, 78-600 Wałcz za wykonanie tablicy informacyjnej wynagrodzenie w kwocie **136,64 zł**,
- zapłacono firmie CENTRUM BHP i P.POŻ. „MIEL-POL” Leszek Mielcho, ul. Reymonta 14, 64-800 Chodzież za wyposażenie przeciwpożarowe kwotę **181,00 zł**,
- dokonano opłat za energię elektryczną w kwocie **3.777,44 zł**,
- zlecono firmie AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa wykonanie podbudowy z kruszywa pod parking przed budynkiem w kwocie **3.891,26 zł**.

Inwestycja została oddana do użytku w 2008 r. i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **410.621,99 zł**.

Z niewygasających wydatków 2007 r. sfinansowano w 2008 r.:

- Termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie **2.440 zł**;
- Adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – wydatkowano kwotę **109.755 zł**,
- Adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie – wydatkowano kwotę **60.974 zł**.

Dział 921, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano i zrealizowano inwestycję pn. „**Modernizacja przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu**” w kwocie **57.610 zł**, z tego:

- zapłacono wynagrodzenie Instytutowi Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c., ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków za opracowaną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz kosztorysami kwotę **7.610,00 zł**, - II rata (płatność końcowa),
- zapłacono wynagrodzenie w wysokości **50.000,00 zł** dla AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostolek, ul. Rybacka 2, 78-630 Człopa za wykonanie przejścia nad fosą w postaci mostku o konstrukcji drewnianej z balustradami obustronnymi i pokładem z desek zaimpregnowanych biologicznie i chemicznie.

Inwestycja została oddana do użytkowania w 2008 roku i przyjęta na stan środków trwałych w łącznej kwocie **72.610 zł**.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. sfinansowano w 2008 r. część zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizację przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu**” w kwocie **15.000 zł**.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **1.557.572 zł** zrealizowano w wysokości **1.557.571,35 zł**, z przeznaczeniem na:

1. **Wykonanie boiska gminnego we wsi Łowicz Wał.** – zaplanowano zadanie w kwocie **61.489 zł**, a zrealizowano w wysokości **61.488,94 zł**.
W drodze rozeznania rynku została wybrana oferta firmy „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec, której zapłacono wynagrodzenie w kwocie **61.489,94 zł** za roboty budowlane związane z budową boiska gminnego do gry w piłkę nożną i siatkówkę o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem boiska w bramki aluminiowe z siatką (szt. 2), ławki o konstrukcji stalowo-drewnianej (szt. 10) oraz wykonaniu fundamentów betonowych pod ogrodzenie z siatki o wysokości 2,0 m i bramy wjazdowej.

Boisko zostało oddane do użytku w 2008 roku i przyjęte na stan środków trwałych w łącznej kwocie **78.488,94 zł**.

2. **Budowę „Mojego boiska – Orlik 2012” przy ZS w Mirosławcu – zaplanowano kwotę 1.496.083 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1.496.082,41 zł, tj.:**

- zapłacono firmie Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński, ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz za wykonanie mapy do celów projektowych kwotę **976,00 zł**,
- zapłacono ENEA Operator Sp. z o.o. opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej obiektu kwotę **6.659,25 zł**,
- zapłacono firmie Studio projektowo-kosztorysowe PROJEKTIK, Al. Zdb. Wału Pom. 72b/19, 78-600 Wałcz za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami kwotę **30.000,00 zł**,
- zapłacono firmie arc urbanistyka, architektura mgr inż. rach. Marcin Piotr Radeberg-Skorzysko, ul. Promienna 5A/10, 64-920 Piła za opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego kwotę **244,00 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie w wysokości **1.172.911,70 zł** (płatność częściowa) firmie PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia za wykonane roboty budowlane,
- zapłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości **21.000,00 zł** inż. M. Ryżek, ul. Konstruktorska 6/8, 64-920 Piła,
- zapłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego w wysokości **6.954,00 zł** Pracowni Autorskiej Architekt – Projektant Piotr Barełkowski, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła,
- zapłacono wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane P. Chmielowiec, zam. Krzemlin 63, 74-230 Mielęcín w wysokości **17.346,20 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie dla „OPUS” Zakład Projektowo-Wdrożeniowy Systemów Informacji Wizualnej, ul. Kordeckiego 58, 60-144 Poznań za wykonanie gabloty informacyjnej aluminiowej, zamykanej, wolnostojącej o wymiarach 70x100 cm w kwocie **1.878,80 zł**,
- zapłacono firmie SIÓDEMKA Sp.z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa opłatę za dostawę gabloty informacyjnej wykonanej przez „OPUS” Zakład Projektowo-Wdrożeniowy Systemów Informacji Wizualnej, ul. Kordeckiego 58, 60-144 Poznań w kwocie **234,70 zł**,
- zapłacono wynagrodzenie dla „STYL-BET” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski sp.j., ul. Reiner 6, 78-500 Drawsko Pomorskie za wykonanie i dostawę ławek bez oparcia „Wika” o kolorze K-600 (szt. 11) i koszy ulicznych „PRIMA” o pojemności 40l (szt. 4) w kwocie **8.744,96 zł**,
- zapłacono firmie Agencja Reklamowa Image&decorum, ul. Parkowa 8, 78-600 Wałcz za wykonanie tablicy informacyjnej wynagrodzenie w kwocie **292,80 zł**,
- pozostała kwota **228.840,00 zł** w ramach NW będzie wydatkowana w 2009 r.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. zrealizowano w 2008 r. częściowo inwestycję pn. „Boisko gminne we wsi Łowicz Wał.” w kwocie **17.000 zł**.