

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.428.247,58 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2.126.288,87 zł, co stanowi 87,56% planu, na niższej wyszczególnione zadania.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania na dzień 31.12.2012 r.
1	01010	Budowa zbiornika bezodpornego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	102 300,00	-	0,00%
		W związku z trudnościami związanymi z wywiązaniem się przez firmę KB-PROJEKT Monika Bobrowska z Łodzi w zakresie zawartej umowy na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień została podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy.			
		Modernizacja hydroforu we wsi Łowicz Walecki			
2	01010	W wyniku ogłoszonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót tj. Zakład Produkcji-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA” Elżbieta Sekuterkowa z Wieliczki. Firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie 79.013,56 zł. W ramach zadania zapłacono również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego dla Biura Usług Inwestorskich „ALTMARK” Leona Altmark z Ostrowca w kwocie 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	79 814,00	79 813,56	100,00%
Suma Rozdziału 01010			182 114,00	79 813,56	43,83%
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu					
3	60013	Zabezpieczona kwota przeznaczona jest na zapłacenie wynagrodzenia za opracowywaną przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Walecza dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	30 750,00	30 750,00	100,00%
Suma Rozdziału 60013			30 750,00	30 750,00	100,00%
Nabywanie nieruchomości rolnych pod drogi					
4	60016	W styczniu br. zostały nabyte od pani Alicji Tręt nieruchomości położone w obrębie Mirosławiec 34, obejmujące niezabudowane działki gruntowe oznaczone geodezyjnie numerami: 694/19, 694/20 i 694/21 o łącznej powierzchni 0,4809 ha oraz nieruchomości położoną w obrębie Mirosławiec 0001 obejmującą niezabudowaną działkę gruntową oznaczoną geodezyjnie numerem 954/16 o powierzchni 0,1707 ha. Zadanie zostało zakończone.	10 504,00	10 503,60	100,00%
Przebudowa chodnika na ul. Orlej w Mirosławcu (do Zakładu Metalach)					
5	60016	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniowawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Waleczu za kwotę 615,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Walecza za kwotę 3.956,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych z Mirosławca na kwotę 67.750,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Walecza na kwotę 4.718,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na I półroczu 2013 r.	77 000,00	76 999,00	100,00%
Przebudowa chodnika na ul. Parkowej przed budynkiem Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz placu przy „Czołgu” w Parku Miejskim w Mirosławcu wraz z oświetleniem					
6	60016	W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztytorską przez firmę Biuro Usług Projektowych „RIW” s.c. z Szydłowa za kwotę 2.829,00 zł. Wybrano również wykonawcę robót tj. firmę „POL-DROG P.L.A.” Sp. z o.o. z Płny, która za wykonane roboty otrzymała wynagrodzenie w kwocie 101.663,10 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego firmie KWC Administrator - Nieruchomości Sp. z o.o. z Płny na kwotę 6.150,00 zł. Wykonano również modernizację oświetlenia na placu przed budynkiem Ośrodka Kultury oraz placu przy „Czołgu” przez firmę „INST.ALEX” z Mirosławca za kwotę 20.000,00 zł oraz zmodernizowano postument „Czołgu” przez firmę Zakład Usług Budowlanych „Karola” Robert Saryczew z Mirosławca za kwotę 16.605,00 zł. Opracowano przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bielca ze Strzężna dokumentację w zakresie zamontowania maszyny flagowego na placu przy „Czołgu” za kwotę 1.230,00 zł. Podpisano umowę z firmą „AGRA” Producent Masztów Flagowych z Dobroń na dostawę i montaż masztu flagowego na placu przy „Czołgu” za kwotę 2.095,92 zł. Zadanie zostało zakończone.	151 189,00	151 188,02	100,00%
Budowa przystanku autobusowego w Mirosławcu (ul. Szkolna), na Kalinowie, Piecniku, Jabłonkowie, Bronikowie, Kol. Hunki, Hankach (szk. 2) wraz z rozbiórką istniejących uszkodzonych przystanków oraz budowa przystanków na Kol. Piecnik (szk. 2)					
7	60016	W ramach zadania wykonano przez firmę Zakład Usług Budowlanych „Karola” Robert Saryczew z Mirosławca rozbiórkę uszkodzonych przystanków oraz wykonano nową nawierzchnię pod przystanki za kwotę 12.000,00 zł. Firma ARRET z Głwicy wykonała, dostarczyła i zamontowała nowe przystanki za kwotę 56.393,78 zł. Zadanie zostało zakończone.	70 822,00	70 821,78	100,00%
Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX-Lecia LLP w Mirosławcu Górnym					
8	60016	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniowawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Waleczu. Opracowano dokumentację techniczną przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Walecza za kwotę 3.321,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą S.C. Roboty Publiczno-Drogowych Lucjan Romanczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela z Mirosławca na kwotę 48.384,37 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Walecza na kwotę 5.999,94 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na I półroczu 2013 r.	100 000,00	3 387,25	3,39%
Rehabilitacja chodnika na ul. Zamkowej w Mirosławcu					
9	60016	Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą „MAZ-BUD” Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych z Mirosławca na kwotę 3.705,50 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na I półroczu 2013 r.	5 000,00	3 705,50	100,00%
Suma Rozdziału 60016			414 515,00	316 605,15	76,38%
Zagospodarowanie placów nad jeziorami w Łowiczu Waleckim					
10	63095	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniowawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Waleczu. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych firmie Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Walecza za kwotę 1.353,00 zł. Podpisano umowę z firmą „GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j. z Poznania na wykonanie badań geotechnicznych za kwotę 4.305,00 zł. Opracowano projekt koncepcyjny oraz dokumentację projektowo-kosztytorską przez firmę „KENTECH” z Trzebnicy za łączną kwotę 12.300,00 zł.	18 040,00	18 039,83	100,00%
Zagospodarowanie placów nad jeziorami w Piecniku					
11	63095	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniowawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Waleczu. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych firmie Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński z Walecza za kwotę 1.353,00 zł. Podpisano umowę z firmą „GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j. z Poznania na wykonanie badań geotechnicznych za kwotę 4.305,00 zł. Opracowano projekt koncepcyjny oraz dokumentację projektowo-kosztytorską przez firmę „KENTECH” z Trzebnicy za łączną kwotę 12.300,00 zł.	18 009,00	18 008,95	100,00%
Suma Rozdziału 63095			36 049,00	36 048,78	100,00%
Termomodernizacja budynku byłej Pyschodni Zdrowia w Mirosławcu					

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.428.247,58 zł, natomiast realizowano na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2.126.288,87 zł, co stanowi 87,56% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Rezerwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
12	70005	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	30 000,00	29 520,00	98,40%
Suma Rozdziału 70005			30 000,00	29 520,00	98,40%
13	71035	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu na pomieszczenie z komory chłodniczą Została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna za kwotę 4.500,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Zakład Usług Budowlanych "Karola" Robert Saryczew z Mirosławca na kwotę 46.12,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	42 261,00	42 261,00	100,00%
14	71035	Wykonanie chodnika na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubkowie Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych z Mirosławca na kwotę 4 800,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	4 800,00	4 800,00	100,00%
Suma Rozdziału 71035			47 061,00	47 061,00	100,00%
15	75023	Modernizacja sieci komputerowej wraz z przystosowaniem pomieszczenia biurowego na pomieszczenie serwerowni Zakupiono urządzenie NETASQ U70 od firmy IT Partners Security Sp. z o.o. z Katowic za kwotę 8.261,91 zł. Zakupiono również urządzenie Switch od firmy Senetic Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic za kwotę 1.906,03 zł. Opracowano dokumentację techniczną przez firmę „ASTA – BUD” Sp. z o.o. z Pity za kwotę 5.535,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Axiomat Spółka z o.o. z siedzibą w Pile na kwotę 68.880,00 zł. Zakończenie robót zaplanowano na I połowę 2013 r.	84 600,00	84 582,94	99,98%
16	75023	Przebudowa fizycznych pomieszczeń gospodarczych budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu na pomieszczenia archiwum i magazynowe wraz z ich osuszeniem Wykonano I etap zadania w zakresie zaizolowania systemu do osuszania pomieszczeń w budynku Urzędy Gminy i Miasta w Mirosławcu. Wykonawcą była firma "MARSON" z Dąwska Pomorskiego	27 574,00	27 573,12	100,00%
17	75023	Budowa parkingu na placu za budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i modernizacją ogrodzenia Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna za kwotę 6.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą S.C. Roboty Publiczno-Drogowych Lucjan Romanczuk, Jerzy Wesolowski, Henryk Klepiela z Mirosławca na kwotę 48.750,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna na kwotę 3.690,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na I półroczu 2013 r.	70 064,00	58 440,00	83,41%
18	75023	Zakup kserokopiarki Zakupiono kserokopiarkę. Dostawcą drukarki była firma COPY SYSTEM Tomasz Posadzinski. Zadanie zostało zakończone.	5 997,00	5 996,25	99,99%
19	75023	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Opracowano dokumentację techniczną przez firmę KBI, PROJEKT Piotr Topiła z Wałcza za kwotę 1 480,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "HYDROLOG" z Wałcza na kwotę 15.376,93 zł. Zadanie zostało zakończone.	16 857,00	16 856,93	100,00%
20	75023	Zakup kserokopiarki (pomieszczenie nr 2) Zakupiono kserokopiarkę RICOH AFINICIO MP 2550. Dostawcą drukarki była firma COPY SYSTEM Tomasz Posadzinski. Zadanie zostało zakończone.	5 800,00	5 744,10	99,04%
21	75023	Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sufitu nawiad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna na kwotę 15.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	15 000,00	15 000,00	100,00%
22	75023	Zakup i montaż PIA-Pi w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Podpisano umowę na dostawę PIA-Pi z firmą „ITouch System” z Zambowa na kwotę 3.781,02 zł. Wykonanie umowy zaplanowano na I półroczu 2013 r.	7 000,00	3 781,02	54,01%
23	75023	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą "INSTAL-AEX" z Mirosławca. Zadanie zostało zakończone.	6 000,00	5 000,00	83,33%
24	75023	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem Zakupiono komputer Sony VAIO SVS131Q9E W8 wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2010 i dyskiem przenośnym. Dostawcą był EURO-NET sp. z o.o., ul. Młuskietów 15, 02-273 Warszawa „Sklep Pika” z Pity. Zadanie zostało zakończone.	5 000,00	4 992,00	99,84%
Suma Rozdziału 75023			243 892,00	227 966,56	93,47%
25	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strączna na kwotę 6.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	7 000,00	6 000,00	85,71%
Suma Rozdziału 75412			7 000,00	6 000,00	85,71%
26	75421	Zakup agregatu prądolawowego Realizację zadania zaplanowano na I półroczu 2013 r.	45 000,00	45 000,00	100,00%
Suma Rozdziału 75421			45 000,00	45 000,00	100,00%
Zakup i montaż fotowoltaiki do mastu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej					

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.428.247,58 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2.126.288,87 zł, co stanowi 87,56% planu, na niższej wyszczególnione zadania.

Lp.	Realiz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
27	75495	W ramach zadania opracowano projekt organizacji ruchu na czas trwania robót przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wałcza za kwotę 2.999,97 zł. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego z firmą "INSTALEX" z Mirosławca za kwotę 10.300,00 zł. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach branży elektrycznej z firmą P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Stankowski z Pihy na kwotę 246,00 zł oraz branży drogowej z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wałcza na kwotę 147,60 zł. Z.N.W z 2011 r. wydatkowano kwotę 1.476,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza dla firmy P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Stankowski z Pihy. Zadanie zostało zakończone.	13 829,00	13 828,25	99,99%
28	75495	Utworzenie Centrum Ewidencji Pojazdów i Motorów w/wyz z adaptacją pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę Biuro Usług Inwestorskich "ALTMARK" Leona Altmark z Ostrowca za kwotę 3.936,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i dosowe wyposażenia z firmą P.H. „EXPERT” Tomasz Farnaszek z Wałcza na kwotę 53.400,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z oprogramowaniem za kwotę 5.500,00 zł. Dostawcą sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem była firma IKS Informatyka Komórki Siatelny Serwis Elektroniki Seweryn Sobota z siedzibą w Mirosławcu. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Usług Inwestorskich "ALTMARK" Leona Altmark z Ostrowca za kwotę 738,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	63 574,00	63 574,00	100,00%
29	75495	Zakup programu do przeprowadzania procedury mandalowej Zakupiono program do od firmy „FET Software” Sp. z o.o. z Gdańska za kwotę 8.733,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	8 733,00	8 733,00	100,00%
30	75495	Koszty monitoringu wężynego na terenie Mirosławca Podpisano umowę na realizację zadania z firmą „T eletelektronika” z Jastrowia, która otrzymała wynagrodzenie w kwocie 9.901,50 zł. Zadanie zostało zakończone.	10 000,00	9 901,50	99,02%
	Suma Rozdziału 75495		96 136,00	96 036,75	99,90%
31	80101	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół w Mirosławcu - szt. 2 Zakupiono 2 kserokopiarki RICOH AFICIO MP 2550. Dostawcą drukarek była firma COPY SYSTEM Tomasz Posadzkiński. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone.	11 600,00	11 488,20	99,04%
32	80101	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Piecniku Zakupiono kserokopiarkę RICOH AFICIO MP 2550. Dostawcą drukarki była firma COPY SYSTEM Tomasz Posadzkiński. Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół w Piecniku. Zadanie zostało zakończone.	5 800,00	5 744,10	99,04%
	Suma Rozdziału 80101		17 400,00	17 232,30	99,04%
33	80104	Modernizacja kotłowni c.o. oraz sieci ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Samorządowym "Słoneczko" w Mirosławcu Sporządzono opinię kominiarską w sprawie wskazania miejsca podłączenia urządzenia gazowego. Została podpisana umowa na wykonanie robót z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "HYDROLOG" z Wałcz. Zadanie było realizowane przez Przedzszkole Samorządowe "Słoneczko" w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone.	100 000,00	68 852,35	68,85%
34	80104	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie dydaktyczne, szatniowe i archiwum zakładowe wraz z modernizacją podłóg w salach dydaktycznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Została podpisana umowa na wykonanie robót. Zadanie było realizowane przez Przedzszkole Samorządowe "Słoneczko" w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone.	70 000,00	60 730,00	86,76%
	Suma Rozdziału 80104		170 000,00	129 582,35	76,22%
35	85219	Zakup kserokopiarki do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Zakupiono kserokopiarkę RICOH AFICIO MP 2550. Dostawcą drukarki była firma COPY SYSTEM Tomasz Posadzkiński. Zadanie było realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone.	5 800,00	5 744,10	99,04%
	Suma Rozdziału 85219		5 800,00	5 744,10	99,04%
36	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego Firmie Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna z Ostrowca, gm. Wałcz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2013 r.	11 612,00	11 612,00	100,00%
37	90015	Budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Stankowski z Pihy za kwotę 5.965,50 zł. Zawarto umowę na wykonanie robót przez firmę "INSTALEX" z Mirosławca na kwotę 22.755,00 zł. Zapłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego firmie P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Stankowski z Pihy w kwocie 369,00 zł. Podpisano umowę z Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej i zapłacono należność za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 1.100,65 zł. Zadanie zostało zakończone.	30 400,00	30 190,15	99,31%
38	90015	Budowa oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przystankiem kolejowym w stronie miejscowości Orlej) W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Stankowski z Pihy za kwotę 5.965,50 zł. Podpisano umowę z Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej na kwotę 1.100,65 zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2013 r.	7 134,00	7 133,65	100,00%
39	90015	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przez firmę Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna z Ostrowca, gm. Wałcz.	3 194,00	3 194,00	100,00%
40	90015	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kilińówka Firma P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Stankowski z Pihy opracowała dokumentację techniczno-kosztorysową za kwotę 2.999,99 zł. Wykonano I ETAP robót budowlanych przez firmę "INSTALEX" z Mirosławca za kwotę 20.000,00 zł.	30 000,00	23 374,99	77,92%
41	90015	Budowa oświetlenia na ul. Słowackiego w Mirosławcu Podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 2.767,50 zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2013 r.	3 700,00	2 767,50	74,80%
42	90015	Budowa oświetlenia na ul. Młokiewicza w Mirosławcu Podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 2.767,50 zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2013 r.	3 700,00	2 767,50	74,80%

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.428.247,58 zł, natomiast zrealizowano na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2.126.288,87 zł, co stanowi 87,56% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
43	90015	<i>Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Mirosławiec z Mirosławcem Górnym</i> Podpiano umowę z firmą Zakład Projektowania i Wykonawstwa „EL PRO – B.T.” s.c. ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 13.161,00 zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	15 000,00	13 161,00	87,74%
44	90015	<i>Budowa oświetlenia drogi przy Cementarzu Komunalnym w Jabłonowie</i> Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 1.906,50 zł. Podpisano umowę z Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Została opracowana przez firmę P.U.P.H. „AS-RENOBUD” Adam Stankowski z Pły dokumentacja techniczno-kosztorysowa za kwotę 4.059,00 zł.	15 000,00	6 515,83	43,44%
Suma Rozdziału 90015			119 760,00	100 736,62	84,12%
45	92109	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskwinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu</i> W związku z podjętą decyzją o realizacji zadania w dwóch etapach zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strzegonia podział opracowanej dokumentacji na dwa etapy za kwotę 5.075,00 zł. W wyniku ogłoszonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robot tj. firmę „KOMPLEKS” Usługi Remontowo-Budowlane z Pły. Firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie 267.325,90 zł. W ramach zadania zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Buro Usług Inwestorskich „EZRD” Edward Grabński z Wałcza na kwotę 5.904,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strzegonia na kwotę 9.840,00 zł. Z NW z 2011 r. wydawkowano kwotę 18.450,00 zł dla firmy Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strzegonia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2013 r.	296 987,00	286 950,02	96,62%
46	92109	<i>Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie</i> Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strzegonia. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	20 936,00	20 935,08	100,00%
Suma Rozdziału 92109			317 923,00	307 885,10	96,84%
47	92601	<i>Przebudowa boiska do koszykówki w Parku Miejskim w Mirosławcu na boisko dwufunkcyjne (do koszykówki i tenisa ziemnego)</i> Opracowano za kwotę 4.824,00 zł przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strzegonia dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót. Wybrano wykonawcę robót tj. firmę Zakład Usług Budowlanych „Karol” Robert Saraczew z Mirosławca, który otrzymał wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.	22 824,00	22 824,00	100,00%
48	92601	<i>Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu</i> Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Strzegonia. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półroczu 2013 r.	20 000,00	19 065,00	95,33%
Suma Rozdziału 92601			42 824,00	41 889,00	97,82%
49	60014	<i>Dotacja dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 10+126 - 17+084"</i> 494 036,00	482 225,44	97,61%	
50	90001	<i>Środki ochrony środowiska - przedmowe oczyszczalnie ścieków</i> 15 808,08	15 808,08	100,00%	
51	90002	<i>Środki ochrony środowiska - upijacizja asbestu</i> 11 179,50	11 179,50	100,00%	
52	90095	<i>ZECYTRK - wnieściecie kapitału pieniężnego</i> 23 500,00	23 500,00	100,00%	
53	92109	<i>Dotacja dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na przebudowę piwnicznych pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia magazynowe wraz z ich osuszeniem</i> Wykonano I etap zadania w zakresie zainstalowania systemu do osuszania pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Wykonawcą była firma "MARSON" z Drawska Pomorskiego. 40 000,00	38 204,78	95,51%	
54	92116	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia". Zadanie zostało zakończone.</i> 37 500,00	37 500,00	100,00%	
OGÓŁEM			2 428 247,58	2 126 288,87	87,56%

Sprzedzieli:
Burmistrz Mirosławca
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
18.03.2013 r.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik