

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Zaplanowano na 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.702.854,00, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 190.119,28 zł, co stanowi 7,03 % planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
13	60016	Z NW z 2011 r wydatkowano kwotę 2.280,00 zł za wykonanie robót dla firmy S.C. Robót Publiczno-Drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesolowski, Henryk Kiepiela z Mirosławca oraz kwotę 246,00 zł dla firmy Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wałęcza za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.	-	-	21,83
Suma Rozdziału 60016			516 504,00	14 628,85	2,83
Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem w Łowiczu Wałeckim					
14	63095	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "KENTECH" z Trzcianki.	20 000,00	52,88	0,26
Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem w Piechniku					
15	63095	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "KENTECH" z Trzcianki.	20 000,00	45,50	0,23
Suma Rozdziału 63095			40 000,00	98,38	0,25
Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu					
16	70005	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 r. Przedmiotowa kwota została zaplanowana na opracowanie dokumentacji technicznej.	30 000,00	-	-
Suma Rozdziału 70005			30 000,00	-	-
Budowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Jabłonowie					
17	71035	Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Podpisano umowę z Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.	15 000,00	-	-
Suma Rozdziału 71035			15 000,00	-	-
Modernizacja sieci komputerowej wraz z pomieszczeniem serwerowni					
18	75023	Zakupiono urządzenie NETASQ U70 od firmy IT Partners Security Sp. z o.o. z Katowic. Zakupiono również urządzenie Switch od firmy Senetic Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic.	65 000,00	10 167,94	15,64
Przebudowa piwnicznych pomieszczeń gospodarczych budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu na pomieszczenia archiwum i magazynowe wraz z ich osuszeniem					
19	75023	Wykonano I etap zadania w zakresie zainstalowania systemu do osuszania pomieszczeń w budynku Urzędy Gminy i Miasta w Mirosławcu. Wykonawą była firma "MARSSOM" z Drawska Pomorskiego	30 000,00	27 573,12	91,91
Budowa parkingu na placu za budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i modernizacją ogrodzenia					
20	75023	Podpisano umowę z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń ze Stręczna na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	80 000,00	-	-
Modernizacja z adaptacją pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wraz z wyposażeniem i oznakowaniem					
21	75023	Z NW z 2011 r wydatkowano kwotę 2.800,00 zł za wykonanie robót dla firmy INSTAL.AEX z Mirosławca. Zadanie zostało zakończone.	-	-	-
Suma Rozdziału 75023			175 000,00	37 741,06	21,57
Zakup i montaż fotolaradaru do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej					
22	75495	W ramach zadania opracowano projekt organizacji ruchu na czas trwania robót przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kupień z Wałęcza. Wykonanie robót zaplanowano na II półroczu 2012 r. Z NW z 2011 r. wydatkowano kwotę 1.476,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza dla firmy P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Siatkowski z Pły.	14 186,00	3 097,51	21,83
Utworzenie Centrum Ewidencji Pojazdów i Kierowców wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu					
23	75495	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Biuro Usług Inwestorskich "AL.T.M.A.R.K." Leona Altmark z Ostrowca. Wykonanie robót zaplanowano na II półroczu 2012 r.	80 000,00	-	-
Suma Rozdziału 75495			94 186,00	3 097,51	3,29
Modernizacja kotłowni c.o. oraz sieci ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Samorządowym "Słoneczko" w Mirosławcu					
24	80104	Sporządzono opinię kominiarską w sprawie wskazania miejsca podłączenia urządzenia gazowego.	100 000,00	258,30	0,26