

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
Suma rozdziału 80104			18 578,00	17 457,84	93,97%
31	80110	Wykonanie ścianki ścieki z drzwiami dnosiłkowymi o odporności ognionej E30 Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół w Mirosławcu	20 245,00	20 244,57	100,00%
Suma rozdziału 80110			20 245,00	20 244,57	100,00%
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego					
32	90015	Firmie Usług Projektowe Branża Elektroenergetyczna z Ostrowca, gm. Wałcz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Podpisano umowę z firmą SOLAR SOLUTION Polska Sp. z o.o. ze Słupska, która dostarczyła, zamontowała i uruchomiła lampy solarną PTDL 28 Led oraz lampy solarno-hybrydową HPTDL 56. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 11.612,00 zł.	48 612,00	44 822,00	92,20%
33	90015	Przyłącze energetyczne do ogrzewek działkowych ENEA Operator Sp. z o.o. wykonał przyłącze energetyczne do Rodzinnego Ogródu Działkowego RELAX przy ul. Słonecznej w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone.	1 399,00	1 399,00	100,00%
Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu					
34	90015	Firmie Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna z Ostrowca, gm. Wałcz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 3.194,00 zł.	3 194,00	3 194,00	100,00%
Rehabilitacja oświetlenia na ul. Nowa w Mirosławcu					
35	90015	Podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Franciszek Kiedrowski z Wałcza, która wybudowała nowy odcinek linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV o długości 154m razem z 4 słupami oraz zamontowała wysięgniki na istniejących słupach. Zadanie zostało zakończone.	28 290,00	28 290,00	100,00%
Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalfinowska					
36	90015	Została podpisana z firmą P.U.P.H. "AS-RENOBUD" Adam Siabkowski z Pły. umowa na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na I półrocze 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł.	3 000,00	3 000,00	100,00%
37		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedle "Och" w Mirosławcu			0,00%
38	90015	W wyniku przeprowadzenia rozszereżenia tryku wybrano wykonawcę robót tj. firmę "INSTALEX" Mariusz Palubiński z Mirosławca. W ramach zadania podpisano z firmą P.U.P.H. "AS-RENOBUD" z Pły umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.	69 000,00	66 992,88	97,09%
39	90015	Zakup i montaż lampy ulicznej z odnawialnym źródłem energii na ul. Zarawskiej w Mirosławcu - szl. I Podpisano umowę z firmą SOLAR SOLUTION Polska Sp. z o.o. ze Słupska, która dostarczyła, zamontowała i uruchomiła lampę solarną PTDL 28 Led. Zadanie zostało zakończone.	17 000,00	14 760,00	86,82%
40	90015	Zakup i montaż lampy ulicznej z odnawialnym źródłem energii w Pleciskach - szl. I Podpisano umowę z firmą SOLAR SOLUTION Polska Sp. z o.o. ze Słupska, która dostarczyła, zamontowała i uruchomiła lampę solarną PTDL 28 Led. Zadanie zostało zakończone.	17 000,00	14 760,00	86,82%
Suma rozdziału 90015			187 495,00	177 217,88	94,52%
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Smowickiego, Lipowej w Mirosławcu					
41	90095	Firmie Biuro Usług Inwestorskich "EARD" Edward Grabinski z Wałcza zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wyngrodzenie zostało zapłacone ze środków z 2011 r. w kwocie 28.48 zł i z NW w kwocie 25.000 zł. W czerwcu 2011 r. została podpisana umowa na nadzór inwestorski z Edwardem Grabinskim z Wałcza oraz na roboty budowlane z firmą "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur z Mirosławca. Zadanie zostało zakończone.	64 347,10	64 347,10	100,00%
42	90095	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leźbiernej, Mickiewicza, Smowickiego i Lipowej w Mirosławcu Firmie Biuro Usług Inwestorskich "EARD" Edward Grabinski z Wałcza zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wyngrodzenie zostało zapłacone z NW w kwocie 14 946,52 zł.	-	-	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarniej na ul. Parkowej w Mirosławcu					
43	90095	Firmie Biuro Usług Inwestorskich "EARD" Edward Grabinski z Wałcza zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wyngrodzenie zostało zapłacone z NW w kwocie 6.888,00 zł. W czerwcu 2011 r. została podpisana umowa na nadzór inwestorski Edwardem Grabinskim z Wałcza oraz na roboty budowlane z firmą "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur z Mirosławca. Zadanie zostało zakończone.	29 104,59	29 104,59	100,00%
44	90095	Wykonanie wiatry na placu zabaw we wsi Jabłonkowie W kwietniu 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie wiatry z firmą "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur z Mirosławca. Zadanie zostało zakończone.	5 616,00	5 615,39	99,99%
45	90095	Budowa śmietnika w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych, zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, a także opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą KERD z Kobyłczegu. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 27.183,00 zł.	30 000,00	28 143,25	93,81%
46	90095	Budowa nowego śmietnika na ul. Spokojnej wraz z rozbiórką śmieciowego śmietnika i zagospodarowaniem terenu W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych, zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, a także opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na wykonywanie robót. W ramach zagospodarowania terenu zakupiono elementy małej architektury - donice betonowe (szl. 3). Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą KERD Sp. z o.o. z Kobyłczegu. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2012 r. W ramach NW zaplanowano środki w kwocie 29.760,00 zł.	35 000,00	33 586,15	95,96%
47	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mirosławcu, ul. Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza, Lesna, Skowronkowa, Zarawka Wydatkowano środki na aktualizację opracowanej dokumentacji technicznej przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Jerzy Kapien z Wałcza.	2 700,00	2 700,00	100,00%
48	90095	Doposażenie placów zabaw we wsi Pochłomno, Toporzak, Łowicz Włoczek Doposażono plac zabaw we wsi Toporzak w buszawce i ławkę natomiast plac zabaw we wsi Łowicz Włoczek w buszawce. Zadanie zostało zakończone.	2 350,00	1 849,99	78,72%
Zakup beczkowca do przewożenia wody pitnej					