

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Wałczu

URZĄD Wałcz dnia 25.02.2015 r.  
w Mirosławcu  
Biuro Obsługi Interesanta

Wpł. 25.02.2015

2240 CSW

Ref. OPS  
25.02.2015  
Kowalski

Protokół  
ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony  
przeciwpożarowej.

Na podstawie art.23 ust. 2, pkt 7, ust. 3, pkt 1,2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej / Dz. U. 2013 poz. 1340 ze zmianami/ oraz § 12 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną / Dz. U. 2005 nr 225 poz. 1934 ze zmianami/.

mł. asp. Marcin Kulczyk

( stopień , tytuł , imię i nazwisko )

specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP Wałcz

( stanowisko , nazwa jednostki organizacyjnej )

legitymujący się upoważnieniem nr PZ.5580.10.1.2015 z dnia 23.02.2015 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przeprowadził w dniach 25.02.2015 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Stadionie Miejskim w Mirosławcu, ul. Parkowa 8, 78-650 Mirosławiec

( nazwa i adres instytucji )

Czynności przeprowadzono w obecności: Pani Kamila Biskupska – podinspektor ds. promocji, turystyki i kultury.  
( imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki )

I. Rodzaj kontroli: podstawowa, sprawdzająca, problemowa, odbiory obiektów budowlanych.

Cel kontroli: .....

II. Zakres kontroli :

- a) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- b) Ocena zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
- c) Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym – pod względem ochrony przeciwpożarowej (pełny – częściowy),
- d) Rozpoznanie warunków wpływających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- e) Rozpoznawanie możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- f) Rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
- g) Ustalenie przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,
- h) Ustalenie przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzeniania się oraz skutków poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: Teren Stadionu, budynek zaplecza.

III. Czynności kontrolne:

1. Dane ogólne o obiekcie:
  - powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, typ zabudowy,
  - parametry pożarowe występujących substancji palnych, gęstość obciążenia ogniowego,
  - kategoria zagrożenia ludzi oraz liczba osób mogących przebywać w obiekcie,
  - podział obiektu na strefy pożarowe,
  - odległość od obiektów sąsiadujących,
  - klasa odporności pożarowej budynku.
- ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
2. Sprawdzenie dokumentacji budowlanej,
3. Ocena stanu technicznego na podstawie dokumentacji obejmującej istniejące instalacje użytkowe a w szczególności: grzewcza, gazowa, elektryczna, odgromowej,
4. Sprawdzenie dokumentów dotyczących organizacji bezpieczeństwa pożarowego: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, sposoby zabezpieczenia obszarów leśnych,
5. Sprawdzenie warunków ewakuacji, oświetlenia awaryjnego oraz przeszkodowego,
6. Sprawdzenie przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej: dokumentacja i uprawnienia szkoleniowe, praktyczna wiedza pracowników,
7. Sprawdzenie wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy: ilość, lokalizacja, oznakowanie, dopuszczenie do użytkowania, legalizacja,
8. Zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających,
9. Sprawdzenie warunków dojazdu do obiektów,
10. Sprawdzenie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Ad. 1 Cały obiekt położony przy ul. Parkowej 8 w Mirosławcu. W jego skład wchodzi płyta boiska pokryta trawą, budynek zaplecza oraz elementy wyposażenia Stadionu: trybuna, ogrodzenie całości (metalowe).

Budynek zaplecza: parterowy, zabudowa murowana, podpiwniczony, stropodach pokryty papą. Wysokość około 4 m (N), ilość osób mogąca przebywać w obiekcie do 50, budynek stanowi jedną strefę pożarową, odległość najbliższych obiektów – około 50m – budynek mieszkalny za ogrodzeniem, brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kontrolujący kwalifikuje budynek zaplecza jako ZLIII. Maksymalna ilość osób mogących przebywać na terenie Stadionu ponad 320. Budynek ogrzewany poprzez kotłownię gazową w piwnicy – moc 20KW, zamknięcie drzwiami metalowymi bez odporności ogniowej.

Ad.2 Protokół z przeglądu rocznego – nie przedstawiono.

Ad.3 W zakresie instalacji użytkowych:

- instalacja elektryczna – protokoły z pomiarów 1/S/2014 z dnia 22.03.2014 r., 01/I/2014 z 22.03.2014 r. 1/E/r/2014 oraz 2/E/r/2014 z 22.03.2014 r. wykonał Adam Gromek upr. D/201/14/14, E/201/25/14 – nie stwierdzono uwag.

- instalacja odgromowa – protokół nr 1/o/2014 z dnia 22.03.2014 r., 01/2014/Ou z 22.03.2014 r. wykonał Adam Gromek upr. D/201/14/14, E/201/25/14 – nie stwierdzono uwag.

- instalacja kominowa – protokół nr 3/2014 z dnia 22.03.2014 r. wykonał Mistrz Kominiarski Wiesław Perłakowski upr. Nr 61/03 – uwagi w zakresie uzupełnienia główki kominowej.

- instalacja gazowa – protokół nr 1/03/2014 z dnia 22.03.2014 r. wykonał Wiesław Perłakowski upr. GP-7342/1881/94 – uwagi w zakresie odnowienia malatury szafki kurka gazowego.

Ad. 4 Obiekt posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, opracował Jerzy Karczewski technik pożarnictwa, aktualizacja 08.08.2013 r.

Ad.5 Z budynku zaplecza istnieją 2 wyjścia ewakuacyjne oznakowane prawidłowo znakiem zgodnym z PN. Z terenu Stadionu istnieją drogi ewakuacyjne: 1 szt. brama wjazdowa od frontu, wyjścia w postaci furty 5 szt. w ogrodzeniu prowadzące bezpośrednio poza teren Stadionu, długość dojeżdż i przejść zgodna z obowiązującymi przepisami.

Ad.6 Nie dotyczy.

Ad.7 Budynek zaplecza wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – oznakowanie, legalizacja bez uwag.

Ad. 8 W zakresie urządzeń przeciwpożarowych: w obiekcie brak wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe – nie jest wymagane.

Ad. 9 Dojazd do obiektu drogą asfaltową, wjazd bezpośrednio na Stadion. Możliwość dojazdu do budynku zaplecza. Dostęp dla samochodów gaśniczych i samochodu SH23.

Ad. 10 Do zewnętrznego gaszenia pożaru zaopatrzenie wodne zapewnia miejska sieć hydrantowa. Najbliższy hydrant znajduje się przy ul. Parkowa – około 50 m, nadziemny, 80, oznakowany, sprawny.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych wykonano dokumentację fotograficzną obiektu oraz nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono .

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Załączniki do protokołu:

PODINSPEKTOR  
ds. promocji, turystyki i kultury

Kamila Skupska

.....  
podpis z podaniem imienia  
nazwiska i stanowiska służb.  
kontrolowanego.

URZĄD MIEJSKI  
w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec  
tel. 67 259 50 42 fax 67 259 61 88  
NIP 765 10 03 397 REGON 001241540

SPECJALISTA  
ds. kontrolno - rozpoznawczych  
mł. asp. mgr Marcin KULCZYK

.....  
podpis z podaniem imienia,  
nazwiska i stanowisko  
kontrolującego